

MINISTERE DU DESENCLAVEMENT ET DES PISTES RURALES (MDPR)

COMMUNIQUE

- 1. Dans le but de faciliter l'accès des populations rurales aux infrastructures socioéconomiques de base, le Gouvernement a initié le programme d'appui aux pistes rurales (PAPR) en cours d'exécution dans les zones à fort potentiel de production agricole, notamment le coton et le café-cacao, et le programme annuel d'entretien mécanisé des pistes rurales (PAEMePR) dont les travaux sont également en cours d'exécution.
- 2. Quatre mois après le début de la période favorable pour les travaux, le Gouvernement est au regret de constater que certaines entreprises titulaires des marchés n'ont toujours mobilisé sur le terrain le matériel et le personnel minimal requis, accusant ainsi des retards préjudiciables aux populations. Ceci malgré les visites de chantiers et les réunions de rappel à l'ordre, ainsi que les lettres d'avertissements qui leur ont été adressées. Ce qui est inadmissible.
- 3. C'est le lieu de rappeler que lesdits travaux sont prévus pour être exécutés dans les délais contractuels de 12 à 14 mois pour le PAPR et de 4 à 6 mois pour le PAEMePR.
- 4. Vu l'imminence de la saison des pluies, j'invite ces entreprises défaillantes à prendre des dispositions idoines pour accélérer les travaux avec la qualité requise et rattraper dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de signature du présent communiqué, l'avancement physique escompté desdits travaux par rapport au délai contractuel afin de respecter leur engagement vis-à-vis du cahier des charges, sous peine de mise en demeure suivie de la résiliation du contrat.
- 5. Les détails de l'avancement des travaux des programmes PAPR et PAEMePR peuvent être consultés dans le quotidien « Togo-presse » et dans les autres médias.
- 6. Le Ministre du désenclavement et des pistes rurales présente au nom du Gouvernement, ses excuses aux bénéficiaires concernés pour les désagréments engendrés par cette situation et les exhorte à la patience et à la vigilance.

Fait à Lomé, le 2 9 JAN 2021

Le Ministre du désenclavement et des pistes rurales

NE TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE

B. Kanfitine TCHEDE ISSA

PJ: 11 Tableaux d'avancement des travaux du PAPR et du PAEMePR.

Copie: ARMP, DNCMP, DRTP et cabinets de contrôle.

PROGRAMME D'APPUI AUX PISTES RURALES (PAPR/PHASE 1)

Situation d'avancement des travaux du PAPR au 25 janvier 2021

Tableau 1: Région Maritime, résultats DAO lot1

LOT		PRÉFECTURE/	sous-	DÉSIGNATION DU		ENTRE-	MONTANT MARCHÉS	BUREAU DE	OS DE	DÉLAI	D'EXÉCUTION	The second secon	CEMENT SIQUE	OBSERVATIONS
N°	RÉGIONS	COMMUNE	LOT N°	TRONÇON	(KM)	PRISES	ATTRIBUÉS (F FCA TTC)	CONTRÔLE	DÉMARRAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOMMÉ	RÉALISÉ	ATTENDU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)	(k)	(1)	(m)	(n)	(0)	(p)	(q)
		1. Zio/Zio 4	1.1	PC 3: Kodjé – Tsito - Foulani Kondji – Agbodjékpo	23,9	EEBTP/ EGK	436 216 961	INROS LACKNER/JBG	02/12/2019	12 mois	114,8%	94,70%	100%	Avancement relativement normal
1	MARITIME	2. Zio/Zio 3	1.2	PC 7: Gamé Séva - Kogbé -Afougandji - Assi Kopé 2	15,3	EEBTP/ EGK	404 650 794	Gauff Ingenieure/ DECO-IC	02/12/2019	12 mois	114,8%	65,50%	100%	Lettre d'avertissement adressée le 13 mai 2020 à 6,5% d'avancement physique
	т	OTAL/MOYENN	E PONDI	EREE	39,15		840 867 755					80,6%	100%	

Tableau 2: Région des Plateaux, résultats DAO lot1

			sous-	DÉSIGNATION DU	L	ENTRE-	MONTANT MARCHÉS	BUREAU DE	OS DE	DÉLAI D'	EXÉCUTION		EMENT SIQUE	
N°	RÉGIONS	PRÉFECTURE/ COMMUNE	LOT N°		(KM)	PRISES	ATTRIBUÉS (F FCA TTC)	CONTRÔLE	DÉMAR- RAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOM- MÉ	RÉALISÉ	ATTENDU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)	(k)	(1)	(m)	(n)	(0)	(p)	(q)
		1. Haho/Haho 2		PC 11: Kablè Kondji - Agokpo - Akétohoui – Atsohoé (8,80 km),										Lettre
1	PLATEAUX	2. Haho/Haho 1 & 2	1.3	PC12: Sotouméhoé – Kpové-village - Démé – Déwé – Agoto - Sodja (29,20 km)	51,4	SIGMA2/ ICC	1 060 261 134	INROS LACKNER/ JBG Gauff Ingenieure/ DECO-IC	02/12/2019	14 mois	98,4%	63,20%	98,40%	d'avertissement adressée le 13 mai 2020 à 5,3% d'avancement physique
		3. Ogou/Ogou 2		PC18: Kélékpé N'taré – Katoré - Agbata– Irandomi (13,40 km)									14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	prijordas
		TOTAL/MOYENNE PO	NDERE	E	51,4		1 060 261 134					63,2%	98,4%	



PROGRAMME D'APPUI AUX PISTES RURALES (PAPR/PHASE 1)

Situation d'avancement des travaux du PAPR au 25 janvier 2021

Tableau 3: Région de la Kara, résultats DAO lot2

LOT	RÉGIONS	PRÉFECTURE/ COMMUNE	sous	DÉSIGNATION DU	L.	ENTRE-	MONTANT MARCHÉS	BUREAU DE	OS DE	DÉLAI D	EXÉCUTION		CEMENT SIQUE	
N°	REGIONS	PREFECTORE/ COMMONE	-LOT N°	TRONÇON	(KM)	PRISES	ATTRIBUÉS (F FCA TTC)	CONTRÔLE	DÉMARRAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOM- MÉ	RÉALI- SÉ	ATTEN- DU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)	(k)	(1)	(m)	(n)	(0)	(p)	(q)
		1. Dankpen/Dankpen 1		PC37 Gbangbale – Nawakou- Tcherikpeni (6,7km)		ALTERNA - TIVE			05/06/2020					Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 2,9%
2	KARA	2. Dankpen/Dankpen 3	2.3	PC41 (fleuve Oti) – Kpetab - Kissabouni - Satchalé - Kidjaboun Centre (22,6 km)	29,3	BTP/ ECW	483 005 438	INROS LACKNER/ JBG Gauff	actualisé au 15/09/2020	14 mois	31,05%	3,10%	9%	d'avancement physique et non mobilisation du personnel et matériel requis
2	KAKA	3. Dankpen/Dankpen 1&2	2.4	PC36 Guérin-Kouka – Kounassiou – Nampodjado	22,9	ALTERNA - TIVE BTP/ ECW	264 056 492	Ingenieure / DECO-IC	05/06/2020 actualisé au 15/09/2020	12 mois	36,2%	20,60 %	19%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 12,16% d'avancement physique et non mobilisation du personnel et matériel requis
		TOTAL/MOYENNE PO	NDEREE		52,2		747 061 930					9,3%	12,5%	

Tableau 4 : Région des Savanes, résultats DAO lot2

LOT	afai au	PRÉFECTURE/	sous	DÉSIGNATION	L.	ENTRE-	MONTANT MARCHÉS	BUREAU DE	OS DE	DÉLAI I	D'EXÉCUTION		EMENT	
N°	RÉGIONS	COMMUNE	-LOT N°	DU TRONÇON	(KM)	PRISES	ATTRIBUÉS (F FCA TTC)	CONTRÔLE	DÉMARRAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOM- MÉ	RÉALISÉ	ATTEN- DU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)	(k)	(1)	(m)	(n)	(0)	(p)	(q)
	CAVANEC	1. Oti Sud/Oti Sud 2	2.1	PC43 Ayikpere- Nandiki- Koumongou	26,5	LOGIC	285 682 017	INROS LACKNER/JB	05/06/2020 actualisé au 15/09/2020	12 mois	36,2%	32,30%	19%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 8,7% d'avancement physique et non mobilisation du personnel et matériel requis
2	SAVANES	2. Oti Sud/Oti sud 1	2.2	PC51 Mogou- Centre-Gbeti- Bapore- Tontondi	26,5	NECCTO	386 524 843	G Gauff Ingenieure/ DECO-IC	05/06/2020 actualisé au 15/09/2020	14 mois	31,1%	5%	9%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 3,5% d'avancement physique et non mobilisation du personnel et matériel requis
07 8	to gray	TOTAL/MOYENNE PON	DEREE		53		672 206 860					16,6%	13,2%	

Situation d'avancement des travaux d'entretien mécanisé au 25 janvier 2021



Tableau 5 : Région Maritime, résultats DAO3

		DÉSIGNATIONS DU	L.		MONTANTS TTC	BUREAUX	OS DE	DÉLAI D'E	XÉCUTION		CEMENT	OBSERVATIONS
RÉGION	N°	PROJET	(KM)	ENTREPRISES	(F CFA)	DE CONTRÔLE	DÉMAR- RAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOM- MÉ	RÉALISÉ	ATTENDU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(1)	(m)
	Lot 1	Alokoegbe - Klokpoe - Tsikale	15	Groupement EPOC/GEI/ EEGC/ATTP	57 296 552		5 oct 2020	6 mois	63,54%	4%	35%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 0% d'avancement physique
MARITIME	Lot 2	RN 34-Kpome Agome - Tokpanou + Contournement Kpome Agome Gape Kpedji - Alokoegbe Alokoegbe Gatigble - Meduime	32,7	APROBAS-B	100 608 322	CEEC	5 oct 2020	6 mois	63,54%	27,6%	35%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 0% d'avancement physique
	Lot 3	Aklakou - Attitongon - Afagnan Anfoin - Tanou - Attitogor	31,5	ANANDA	62 439 700		5 oct 2020	6 mois	63,54%	34%	35%	Avancement normal
	Lot 4	Kodze - Gbogame - Koudassi	7	ЕЗТР	63 690 736	Groupement ICR/ SINGEXT	5 oct 2020	6 mois	63,54%	6,5%	35%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 0% d'avancement physique
TOTAL	L/MOY	ENNE PONDEREE	86,2		284 035 310			6 mois	63,54%	19,51%	35%	

Situation d'avancement des travaux d'entretien mécanisé au 25 janvier 2021



Tableau 6 : Région des Plateaux, résultats DAO3

				ENTRE-	MONTANTS	BUREAUX DE	OS DE DÉMAR-	DÉLAI D'I	EXÉCUTION	AVANCE PHYSI		OBSERVATIONS
RÉGION	N°	DÉSIGNATIONS DU PROJET	(KM)	PRISES	(F CFA)	CONTRÔLE	RAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOM- MÉ	RÉALISÉ	ATTEN- DU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	0)	(k)	(1)	(m)
	Lot 5	Carrefour Kolocopé-Oké-Fre Bénin Carrefour Kamina - Forage Télé kopé- Glito	66,2	KABA & FILS	105 483 008		5 oct 2020	6 mois	63,54%	12,53%	35%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 0% d'avancement physique
	Lot 6	Gléi-Kpatégan-Kpalongo- Amou Oblo Akpaka-Matékpo II Kpakpo-Atidjé-Datcha (RN1)	61	EGBR	84 626 119	Groupement GTAH/ EI&C/ BETIC	5 oct 2020	6 mois	63,54%	35,31%	35%	Avancement normal
PLATEAUX	Lot 7	Naolo-Fida-Kpékpatsè Agbatitoe - Zomayi	27	ESMO SARL	143 243 445		5 oct 2020	6 mois	63,54%	73,24%	35%	Avancement à féliciter
	Lot 8	Wahala - Somonè-copé Sama copé-Miléhoé	23	EITP	73 436 769		5 oct 2020	6 mois	63,54%	23,51%	35%	Avancement passable
	Lot 9	Kouma-Apéyéyémé Améganpé - Akata-Ahoblé - Akata Djogbékpimé - Lavié djogagbé	22,8	KELON INTERNA- TIONAL	66 058 620	Groupement HAS	5 oct 2020	6 mois	63,54%	2,62%	35%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 0% d'avancement physique
	Lot 10	RN5 (Adéta) - Bodjé Goudévé (Carrefour "Y" Kpélédji) - Godjo Elavagnon-Kpéto	36,5	ZAZU SARL	98 557 199	Engineering/ BECEA/ REQUI	5 oct 2020	6 mois	63,54%	14,52%	35%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 0% d'avancement physique
тот	AL / MC	YENNE PONDEREE	236,5		571 405 160			6 mois	63,54%	31,73%	35%	



Situation d'avancement des travaux d'entretien mécanisé au 25 janvier 2021



Tableau 7: Région Centrale, résultats DAO4

RÉGION	N°	DÉSIGNATIONS DU PROJET	L.	ENTREPRISES	MONTANTS TTC	BUREAUX DE	OS DE DÉMAR-	DÉLAIC	EXÉCUTION		CEMENT SIQUE	ODSERWATIONS
		DEGICIA MONO DO FRODE	(KM)	ENTINEFRIGES	(F CFA)	CONTRÔLE	RAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOMMÉ	RÉALISÉ	ATTENDU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	Ö	(k)	(1)	(m)
	Lot 1	Kadambara - Tchévè -Lama tessi Koboyo - Tawourada	31	SOLIM & COMPAGNIE	62 226 150		04 janv.21	6 mois	13,33%	0%	1%	
	Lot 2	Agoulou - Yélivo - Sada + Bretelle (1Km)	52	APROBAS-B	57 184 039	IG-	21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	
CENTRALE	Lot 3	Kagnigada - Kassena - Kagnikpara Tchalo - Kodorovoyo	25	E3TP	108 396 216	CONSUL- TING	21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	
	Lot 4	Bago - Assoula RN14 (Teheza)- Djamdè - RN14	35	EGBR Sarl	117 549 098		21 dec. 20	6 mois	20,99%	2%	5%	A suivre
	Lot 5	Somiéda-Padaou - Mono Blitta gare - Pagala gare Pagala - Tcharabaou	45,5	TOUMACO/ CETES	88 045 346		21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	
	Lot 6	Tchébébé – Piwinibihè - Mèwèdè RN1 (Défalé)-Toulé-Nikiniki 1 – nikiniki 2 Pont you - Waragni - Yaloumbè	48	TRIOM BTP	87 764 034	CECAR	21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	
тот	AL / MO	YENNE PONDEREE	236,5		521 164 883			6 mois	20,08%	0,45%	4,52%	



Situation d'avancement des travaux d'entretien mécanisé au 25 janvier 2021

Tableau 8 : Région Centrale, résultats DAO1

RÉGION	N°	DÉSIGNATIONS DU PROJET	L.	ENTREPRISES	MONTANTS TTC	BUREAUX	OS DE DÉMAR-		ÉLAI ÉCUTION	AVANC PHYS		ORSED VATIONS
			(KM)	LATTE MOLO	(F CFA)	CONTRÔLE	RAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOM- MÉ	RÉALISÉ	ATTEN- DU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(1)	(m)
CENTRALE	Lot 2	Sotouboua (RN1)- Déréboua-Titigbé-Adjengre (rn1) y compris la bretelle d'accès au dispensaire d'Adjengré (30,5 km)	30,5	EB-SOSSA	66 630 559	DRTP/	1er nov, 20	4 mois	102,4%	50,2%	95%	Lettre de mise en demeure adressée le 29 janvier 2021 à 50,2% d'avancement physique
	Lot 3	Tchebebe-Kazaboua- Kaza-fleuve Mono (30 km)	30	SUD&OUEST PARTENER	55 133 583	RC	1er nov, 20	4 mois	102,4%	15,46%	95%	Lettre de mise en demeure adressée le 29 janvier 2021 à 15,46% d'avancement physique
TOTA	AL/MO	YENNE PONDEREE	60,5		121 764 142				102,40%	34,47%	95,00%	

Tableau 9 : Région de la Kara, résultats DAO4

RÉGION	N°	DÉSIGNATIONS DU PROJET	L.	ENTRE-	MONTANTS	BUREAUX	OS DE DÉMAR-	DÉLAI D'	EXÉCUTION		CEMENT SIQUE	
KEOIOI		BESIGNATIONS BUT ROSET	(KM)	PRISES	(F CFA)	CONTRÔLE	RAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOM- MÉ	RÉALISÉ	ATTENDU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(1)	(m)
	Lot 8	Atalotè-M'Bortchika Ossacré-Atalotè	61,7	EIS	60 606 742		04 janv.21	6 mois	13,33%	0%	5%	
	Lot 9	Namon-Langa-Koutchétchéou Bidjandé-Misséouta-Broukou (6,30km) + Léon-Bidjandé (3,30km) Kimoline-Gnantol	30,4	NECBAPS/ EIBTP	71 612 812	EVP	21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	
KARA	Lot10	Kabou-Sara-Kabegou+Bretelle Sara- Rn19 (hotel le Barrage) Baghan-Tchapossi-Massoundjoun - Waman+Dimori-Bitchabé	33,4	ETC BTP/ HELSON	49 906 360	SIAR	21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	A suivre
	Lot 11	CEB Kpenzindè+Awandjélo-Siouda- Ecole Technique Awandjélo Siou-Pouda-Massédéna-Koutougou Rue Carrefour Niamtougou - Siou - Rue Carrefour Kouméa - Siou	66,8	ECOBa-K	107 290 202	INTERNA- TIONAL	21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	
	TOTAL	L / MOYENNE PONDEREE	192,3		289 416 116			6 mois	19,39%	0%	5%	

Situation d'avancement des travaux d'entretien mécanisé au 25 janvier 2021



Tableau 10 : Région de la Kara, résultats DAO2

		DÉSIGNATIONS DU	L.	ENTRE-	MONTANTS	BUREAUX	OS DE	DÉLAH	D'EXÉCUTION	The second secon	CEMENT SIQUE	
RÉGION	N°	PROJET	(KM)	PRISES	(F CFA)	DE CONTRÔLE	DÉMAR- RAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOMMÉ	RÉALISÉ	ATTENDU	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(i)	(k)	(1)	(m)
	Lot 1	Voies dans les cantons de Tchitchao, Yadè- Bohou, Sarakawa et Yaka	57	CETA S.A.	28 074 560		1 oct 2020	4 mois	97,54%	95%	85%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 22% d'avancement physique
KARA	Lot 2	Voies dans les cantons Pya, Kouméa, Landa, Soumdina et Tcharè	73,2	ECOBa-K	48 419 176	DRTP/RK	1 oct 2020	4 mois	97,54%	77%	85%	Avancement relativement normal
	Lot 3	Voies dans les cantons Lama y compris voirie de Kara, Djamdè, Lassa Kpenzindè, Awandjelo et Atchangbadè	75	ECOB Sarl	30 435 539		1 oct 2020	4 mois	97,54%	73,6%	85%	Lettre d'avertissement adressée le 16 décembre 2020 à 17% d'avancement physique
тот	AL / MO	YENNE PONDEREE	205,2		106 929 275			4 mois	97,54%	82,07%	85%	

Situation d'avancement des travaux d'entretien mécanisé au 25 janvier 2021



Tableau 11 : Région des Savanes, résultats DAO4

RÉGION	N°	DÉSIGNATIONS DU PROJET	L.	ENTREPRI	MONTANTS TTC	BUREAUX DE	OS DE	DÉLAI	D'EXÉCUTION			
REGION		DESIGNATIONS DU PROJET	(KM)	SES	(F CFA)	CONTRÔLE	DÉMAR- RAGE	PRÉVU (MOIS)	CONSOMMÉ	RÉALISÉ	EMENT SIQUE ATTENDU (I) 5% 5% 5%	OBSERVATIONS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	()	(k)	(1)	(m)
	Lot 12	Borgou-Natongou 1-Natongou 2-Natondjenga Natchambonga-Telga	22,5	TAGEC	66 360 380	Groupement ICR/ BTEC	21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	
	Lot 13	Carrefour -Dassoute-Tampielim (PR+O)	7	LA PYRAMIDE	73 188 597		21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	
Savanes	Lot 14	RN1-Loko Nadjir-Yembour (O) Barkoissi-Kèrkètè (O) Barkoissi-Bogou-Bakoss (PR)	43,5	KELON INTERNA- TIONAL	130 873 948	TOP INGENIERIE	21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	A suivre
	Lot 15	Nayéga-Sogou-Djambengou	7	ESMO SARL	55 167 006	Groupement ICR/ BTEC	21 dec. 20	6 mois	20,99%	0%	5%	
	Lot 16	Lotougou- Warkambou(6km)+Dontougou- Kong+bretelle Karsonne	18	MICRO ETOILE/ LE SERIEUX	118 123 310	TOP INGENIERIE	25 janv.21	6 mois	1,67%	0%	5%	
1	TOTAL / I	MOYENNE PONDEREE	98,0		443 713 241			6 mois	15,85%	0%	5%	